



PREFEITURA DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Estado do Espírito Santo

Conceição do Castelo – ES, 28 de agosto de 2023

OF. GAB/PMCC nº. 578/2023.

**Ao: Excelentíssimo Senhor,
ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo - ES**

Assunto: Encaminhamento de Resposta ao Requerimento nº 8.999/2023.

Prezado,

Venho por meio deste, **ENCAMINHAR** a resposta ao requerimento, realizado pelo vereador da Câmara Municipal de Conceição do Castelo nº 8.999/2023, o Senhor Marcos Pinto, conforme documentação, em anexo, enviada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do Protocolo GED nº. 8.693/2023.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para elevar meus votos de estima e apreço.

Assinado digitalmente por
CHRISTIANO
SPADETTO
DN: cn=CHRISTIANO
SPADETTO,
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=
Data: 2023.08.28 08:53:44 -
03'00

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito de Conceição do Castelo/ES

Processo: 8999/2023

Tipo: Resposta à Requerimentos de Informações: 7/2023

Área do Processo: Legislativa

Data e Hora: 05/09/2023 12:53:01

Procedência: Christiano Spadetto - Prefeito Municipal

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informações de n.º 016/2023, processo n.º 8999/2023 de autoria do Vereador Marcos Pinto.



CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DESPACHO GED Nº 8693/2023

Prezado Vereador,

Marcos Pinto.

Recebemos seu requerimento referente a relação de todas as obras do Município que estão sendo executadas com recursos próprios, discriminando a obra, local de construção, valor total orçado, tempo de execução previsto e prazo estimado de conclusão/entrega.

Segue abaixo os dados solicitados:

Relação de Obras com Recursos Próprios

OBJETO	% EXECUTADO
Construção do Centro de Apoio à Secretaria Municipal de Saúde	60,42%
Valor: R\$ 587.467,62	
Tempo de execução previsto: 12 meses	
Prazo estimado de conclusão/entrega contratual: ABR/2024	
EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA	0,00%
Valor: R\$ 202.538,97	
Tempo de execução previsto: 04 meses	
Prazo estimado de conclusão/entrega contratual: ABR/2024	
REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS DA COMUNIDADE RURAL DA MATA FRIA	32,00%
Valor: R\$429.464,44	
Tempo de execução previsto: 04 meses	
Prazo estimado de conclusão/entrega contratual: JAN/2024	



CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Agradeço novamente pela sua sugestão e permaneço a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Encaminho os autos ao Gabinete do Prefeito para ciência e posterior encaminhamento a Câmara Municipal de Conceição do Castelo/ES.

Conceição do Castelo/ES - 25 de Agosto de 2023

Atenciosamente,

CLEONE JOSÉ LORDELO BATISTA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Portaria N° 171/2022

Av. José Grilo, 426 – Telefone: (28) 3547-1404 – CEP 29370-000 – Conceição do Castelo – ES

obras@conceicaodocastelo.es.gov.br

www.conceicaodocastelo.es.gov.br